

Cronograma Físico-Financeiro

Orçamento de Obra |



Obra: Construção sede Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV

Endereço: Rua 1º de maio, Centro, Teresina-PI

Ref.: SINAPI/PI - Março/2020, Cotação no mercado local (COT)

Encargos Sociais: Não desonerada

111,17% (Hora) 70,17% (Mês)

BDI: 25%

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL(R\$)	PESO (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 125.182,16	10,00%	14,29%	R\$ 17.883,17	14,29%	R\$ 17.883,17	14,29%	R\$ 17.883,17
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.875,97	8,02%	100,00%	R\$ 32.875,97		R\$ -		R\$ -
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 12.986,34	2,11%	100,00%	R\$ 12.986,34		R\$ -		R\$ -
4.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 63.001,81	0,83%	90,00%	R\$ 56.701,62	10,00%	R\$ 6.300,18		R\$ -
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 403.681,25	4,03%		R\$ -	20,00%	R\$ 80.736,25	30,00%	R\$ 121.104,38
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 98.785,68	25,85%		R\$ -	20,00%	R\$ 19.757,14	20,00%	R\$ 19.757,14
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 234.269,34	6,33%		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 23.426,93
8.0	COBERTURAS E FORROS	R\$ 81.193,13	15,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.101,61	5,20%		R\$ -	20,00%	R\$ 10.820,32	20,00%	R\$ 10.820,32
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 76.456,55	3,46%		R\$ -	20,00%	R\$ 15.291,31	20,00%	R\$ 15.291,31
11.0	INSTALAÇÕES DE ANTENA, LÓGICA E INTERNET	R\$ 7.563,98	4,90%		R\$ -	20,00%	R\$ 1.512,80	20,00%	R\$ 1.512,80
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.723,65	0,48%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13.0	PINTURA	R\$ 49.319,63	0,24%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.0	ESQUADRIAS	R\$ 36.298,91	3,16%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.404,65	2,32%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16.0	FACHADA	R\$ 186.907,97	0,67%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 83.833,96	11,97%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.072,42	5,37%		R\$ -		R\$ -		R\$ -

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%):	7,71%	9,75%	13,43%
VALOR DO PERÍODO (R\$):	R\$ 120.447,10	R\$ 152.301,16	R\$ 209.796,04
PORCENTAGEM ACUMULADA (%):	7,71%	17,47%	30,90%
VALOR ACUMULADO (R\$):	R\$ 120.447,10	R\$ 272.748,26	R\$ 482.544,30

Cronograma Físico-Financeiro

Orçamento de Obra |



Obra: Construção sede Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV

Endereço: Rua 1º de maio, Centro, Teresina-PI

Ref.: SINAPI/PI - Março/2020, Cotação no mercado local (COT)

Encargos Sociais: Não desonerada

111,17% (Hora) 70,17% (Mês)

BDI: 25%

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL(R\$)	PESO (%)	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 125.182,16	10,00%	14,29%	R\$ 17.883,17	14,29%	R\$ 17.883,17	14,29%	R\$ 17.883,17
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.875,97	8,02%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 12.986,34	2,11%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 63.001,81	0,83%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 403.681,25	4,03%	30,00%	R\$ 121.104,38	20,00%	R\$ 80.736,25		R\$ -
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 98.785,68	25,85%	20,00%	R\$ 19.757,14	20,00%	R\$ 19.757,14	20,00%	R\$ 19.757,14
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 234.269,34	6,33%	20,00%	R\$ 46.853,87	20,00%	R\$ 46.853,87	20,00%	R\$ 46.853,87
8.0	COBERTURAS E FORROS	R\$ 81.193,13	15,00%		R\$ -	50,00%	R\$ 40.596,56	50,00%	R\$ 40.596,56
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.101,61	5,20%	20,00%	R\$ 10.820,32	20,00%	R\$ 10.820,32	20,00%	R\$ 10.820,32
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 76.456,55	3,46%	20,00%	R\$ 15.291,31	20,00%	R\$ 15.291,31	20,00%	R\$ 15.291,31
11.0	INSTALAÇÕES DE ANTENA, LÓGICA E INTERNET	R\$ 7.563,98	4,90%	20,00%	R\$ 1.512,80	20,00%	R\$ 1.512,80	20,00%	R\$ 1.512,80
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.723,65	0,48%		R\$ -	40,00%	R\$ 1.489,46	30,00%	R\$ 1.117,09
13.0	PINTURA	R\$ 49.319,63	0,24%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 49.319,63
14.0	ESQUADRIAS	R\$ 36.298,91	3,16%		R\$ -	50,00%	R\$ 18.149,45	50,00%	R\$ 18.149,45
15.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.404,65	2,32%		R\$ -		R\$ -	40,00%	R\$ 4.161,86
16.0	FACHADA	R\$ 186.907,97	0,67%		R\$ -		R\$ -	35,00%	R\$ 65.417,79
17.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 83.833,96	11,97%		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.072,42	5,37%		R\$ -		R\$ -		R\$ -

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%):	14,93%	16,21%	18,63%
VALOR DO PERÍODO (R\$):	R\$ 233.222,97	R\$ 253.090,33	R\$ 290.880,99
PORCENTAGEM ACUMULADA (%):	45,83%	62,04%	80,67%
VALOR ACUMULADO (R\$):	R\$ 715.767,27	R\$ 968.857,60	R\$ 1.259.738,59

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Construção sede Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV

Não desonerada Não desonerada

Endereço: Rua 1º de maio, Centro, Teresina-PI

70,17% (Mês) 70,17% (Mês)

Ref. SINAPI/PI - Março/2020, Cotação no mercado local (COT)

125% 225%

PLANILHA CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL(R\$)	PESO (%)	210 DIAS		TOTAIS	
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 125.182,16	10,00%	14,29%	R\$ 17.883,17	100,00%	R\$ 125.182,16
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.875,97	8,02%		R\$ -	100,00%	R\$ 32.875,97
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 12.986,34	2,11%		R\$ -	100,00%	R\$ 12.986,34
4.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 63.001,81	0,83%		R\$ -	100,00%	R\$ 63.001,81
5.0	SUPER-ESTRUTURA	R\$ 403.681,25	4,03%		R\$ -	100,00%	R\$ 403.681,25
6.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 98.785,68	25,85%		R\$ -	100,00%	R\$ 98.785,68
7.0	REVESTIMENTOS	R\$ 234.269,34	6,33%	30,00%	R\$ 70.280,80	100,00%	R\$ 234.269,34
8.0	COBERTURAS E FORROS	R\$ 81.193,13	15,00%		R\$ -	100,00%	R\$ 81.193,13
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 54.101,61	5,20%		R\$ -	100,00%	R\$ 54.101,61
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 76.456,55	3,46%		R\$ -	100,00%	R\$ 76.456,55
11.0	INSTALAÇÕES DE ANTENA, LÓGICA E INTERNET	R\$ 7.563,98	4,90%		R\$ -	100,00%	R\$ 7.563,98
12.0	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 3.723,65	0,48%	30,00%	R\$ 1.117,09	100,00%	R\$ 3.723,65
13.0	PINTURA	R\$ 49.319,63	0,24%	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 49.319,63
14.0	ESQUADRIAS	R\$ 36.298,91	3,16%		R\$ -	100,00%	R\$ 36.298,91
15.0	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.404,65	2,32%	60,00%	R\$ 6.242,79	100,00%	R\$ 10.404,65
16.0	FACHADA	R\$ 186.907,97	0,67%	65,00%	R\$ 121.490,18	100,00%	R\$ 186.907,97
17.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 83.833,96	11,97%	100,00%	R\$ 83.833,96	100,00%	R\$ 83.833,96
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.072,42	5,37%	100,00%	R\$ 1.072,42	100,00%	R\$ 1.072,42

PORCENTAGEM DO PERÍODO (%):	19,33%
VALOR DO PERÍODO (R\$):	R\$ 301.920,42
PORCETAGEM ACUMULADA(%):	100,00%
VALOR ACUMULADO (R\$):	R\$ 1.561.659,00